

Angabe der Leistungsverzeichnisse und Zuordnung der Kosten nach LV							
VE	Gewerk	Budget gem. KoBe 14.06.2021	Budget gem. KoBe 14.06.2021	Budget ausgeschrieben ohne Baupreissteigerung	Budget ausgeschrieben mit Baupreissteigerung (Baupreissteigerung 2021 + Bauzeitverlängerung) 24,5 % *	Ergebnis Auftrag Submission Schlussrechnung	Differenz Auftrag Submission Schlussrechnung / Budget ausgeschrieben ohne Baupreisst.
Nr.		netto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto
	<b>Vorbereitung</b>						
<b>01</b>	<b>Abbruch- und Rückbauarbeiten _ Grobabbruch</b>	<b>273.750,00 €</b>	<b>325.762,50 €</b>		<b>365.854,50 €</b>	<b>176.453,20 €</b>	<b>-189.401,30 €</b>
	Teil: von HLS Abbruch	16.806,72 €	20.000,00 €		20.000,00 €		
	Teil: von Elektro Abbruch	10.084,03 €	12.000,00 €		12.000,00 €		
	Teil: von Landschaftsarchitekt Abbruch	6.800,00 €	8.092,00 €		8.092,00 €		
<b>02</b>	<b>Öffentliche Erschließung HLSE</b>		<b>27.000,00 €</b>				
<b>04</b>	<b>Gerüstarbeiten</b>	<b>30.600,30 €</b>	<b>36.414,36 €</b>		<b>36.414,36 €</b>	<b>45.335,87 €</b>	<b>52.193,88 €</b>
	Auftrag vom 20.12.2022						44.696,88 €
	Summe der freigegebenen Nachträge (Stand 05.04.2023)						7.497,00 €
	<b>Rohbau</b>						
<b>10</b>	<b>Rohbauarbeiten</b>				<b>915.647,91 €</b>	<b>1.139.981,65 €</b>	<b>1.073.936,23 €</b>
	Teil AKS - KoBe _ KG 300	445.792,77 €	530.493,40 €		530.493,40 €		
	Teil: VE02 Abbruch- und Rückbauarbeiten _ Feinabbruch	184.602,41 €	219.676,87 €		219.676,87 €		
	Teil: VE03 Erdarbeiten	60.760,21 €	72.304,65 €		72.304,65 €		
	Teil: VE12 Betonsanierung	22.856,30 €	27.199,00 €		27.199,00 €		
	Teil: von HLS Grundleitung	45.924,37 €	54.650,00 €		54.650,00 €		
	Teil: Von Elektro Betoneinleger Fundamentmenterder..	8.403,36 €	10.000,00 €		10.000,00 €		
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (Stand 22.11.2022)				1.324,00 €		
	Auftrag vom 06.07.2022						1.074.269,22 €
	Summe der freigegebenen Nachträge (Stand 11.10.2022)						-332,99 €
<b>13</b>	<b>Zimmer und Holzbauarbeiten</b>				<b>670.785,21 €</b>	<b>835.127,59 €</b>	<b>701.591,06 €</b>
	Teil AKS - KoBe _ KG 300	492.320,67 €	585.861,60 €		585.861,60 €		
	Teil: VE22 Holzfassade hinterlüftet	67.578,67 €	80.418,62 €		80.418,62 €		
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (Stand 22.11.2022)				4.505,00 €		
	Auftrag vom 06.07.2022						643.408,63 €
	Summe der freigegebenen Nachträge (Stand 15.12.2023)						58.182,43 €
<b>14</b>	<b>Stahlbau-, Schlosserarbeiten</b>				<b>44.058,95 €</b>	<b>54.853,39 €</b>	<b>49.521,85 €</b>
	Teil AKS - KoBe _ KG 300	30.301,64 €	36.058,95 €		36.058,95 €		
	Teil: an VE14 Stahlbau-, Schlosserarbeiten - Stahlhandlauf	2.521,01 €	3.000,00 €		3.000,00 €		
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (Stand 25.04.2024 )	4.201,68 €	5.000,00 €		5.000,00 €		
	Auftrag vom 20.12.2022						39.543,70 €
	Summe der freigegebenen Nachträge (Stand 29.04.2024)						9.978,15 €
	<b>Gebäudehülle (Dach   Fassade)</b>						
<b>20</b>	<b>Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten</b>	<b>203.984,96 €</b>	<b>242.742,10 €</b>		<b>242.742,10 €</b>	<b>302.213,92 €</b>	<b>251.047,79 €</b>
	Auftrag vom 20.12.2022						262.716,90 €
	Summe der freigegebenen Nachträge (Stand 13.12.2023)						-359,75 €
<b>21</b>	<b>Putz- und Stuckarbeiten, WDVS</b>				<b>83.751,81 €</b>	<b>104.271,00 €</b>	<b>121.047,28 €</b>
	Teil AKS - KoBe _ KG 300	41.272,11 €	49.113,81 €		49.113,81 €		
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (Stand 22.11.2022)				34.638,00 €		
	Auftrag vom 20.12.2022						111.561,91 €
	Summe der freigegebenen Nachträge (Stand 08.03.2024)						9.485,37 €
<b>23</b>	<b>Pfosten- Riegel Fassade Aluminium</b>	<b>265.201,84 €</b>	<b>315.590,19 €</b>		<b>315.590,19 €</b>	<b>392.909,79 €</b>	<b>227.068,66 €</b>
	Auftrag vom 20.12.2022						220.150,00 €

	Summe der freigegebenen Nachträge (Stand 27.10.2023)						6.918,66 €	
<b>24</b>	<b>Holz-Alu - Elementfassade, Metall - Außentüren</b>			<b>126.035,21 €</b>	<b>156.913,84 €</b>	<b>148.441,55 €</b>		<b>22.406,34 €</b>
	Teil AKS - KoBe _ KG 300	72.980,85 €	86.847,21 €	86.847,21 €				
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (Stand 22.11.2022)			39.188,00 €				
	Auftrag vom 20.12.2022						140.446,18 €	
	Summe der freigegebenen Nachträge (Stand 19.01.2024)						7.995,37 €	
	<b>Innenausbau (Trockenbau   Wände   Decken   Böden   Wand- und Bodenbeläge   Türen)</b>							
<b>30</b>	<b>Trockenbau- und Putzarbeiten</b>			<b>233.785,03 €</b>	<b>291.062,36 €</b>	<b>254.818,01 €</b>		<b>21.032,98 €</b>
	Teil AKS - KoBe _ KG 300	180.642,88 €	214.965,03 €	214.965,03 €				
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (Stand 22.11.2022)			18.820,00 €				
	Auftrag vom 27.04.2023						227.661,21 €	
	Summe der freigegebenen Nachträge (Stand 25.04.2024)						27.156,80 €	
<b>34</b>	<b>Estricharbeiten</b>			<b>42.187,37 €</b>	<b>52.523,27 €</b>	<b>51.665,84 €</b>		<b>9.478,47 €</b>
	Teil AKS - KoBe _ KG 300	29.401,15 €	34.987,37 €	34.987,37 €				
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (Stand 22.11.2022)			7.200,00 €				
<b>35</b>	<b>Sporthallenausbau</b>			<b>174.043,37 €</b>	<b>216.683,99 €</b>	<b>232.912,58 €</b>		<b>58.869,21 €</b>
	Teil AKS - KoBe _ KG 300	126.727,20 €	150.805,37 €	150.805,37 €				
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (Stand 22.11.2022)			23.238,00 €				
	Auftrag vom 12.06.2023						232.912,58 €	
	Summe der freigegebenen Nachträge (Stand - )							
<b>36</b>	<b>Tischlerarbeiten - Innentüren Holz</b>			<b>71.768,21 €</b>	<b>89.351,42 €</b>	<b>64.819,36 €</b>		<b>-6.948,85 €</b>
	Teil AKS - KoBe _ KG 300	56.317,82 €	67.018,21 €	67.018,21 €				
	Teil: von VE50 Tischlerarbeiten - Holzhandlauf	2.941,18 €	3.500,00 €	3.500,00 €				
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (Stand 22.11.2022)			1.250,00 €				
	Auftrag vom 13.10.2023						56.345,73 €	
	Summe der freigegebenen Nachträge (Stand 04.04.2024)						8.473,63 €	
<b>40</b>	<b>Fliesenarbeiten und Abdichtung</b>	<b>64.746,04 €</b>	<b>77.047,79 €</b>	<b>77.047,79 €</b>	<b>95.924,50 €</b>	<b>112.902,75 €</b>		<b>35.854,96 €</b>
	Auftrag vom 11.07.2023						107.689,72 €	
	Summe der freigegebenen Nachträge (Stand 12.12.2023)						5.213,03 €	
<b>41</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten - PVC, Linoleum</b>	<b>12.931,96 €</b>	<b>15.389,03 €</b>	<b>15.389,03 €</b>	<b>19.159,35 €</b>	<b>22.158,40 €</b>		<b>6.769,37 €</b>
<b>42</b>	<b>Geschliffener Estrich</b>			<b>34.948,54 €</b>	<b>43.510,93 €</b>	<b>55.585,37 €</b>		<b>20.636,83 €</b>
	Teil AKS - KoBe _ KG 300	29.336,59 €	34.910,54 €	34.910,54 €				
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (Stand 22.11.2022)			38,00 €				
<b>43</b>	<b>Sportboden Linoleum</b>			<b>85.975,40 €</b>	<b>107.039,37 €</b>	<b>97.712,69 €</b>		<b>11.737,29 €</b>
	Teil AKS - KoBe _ KG 300	55.660,00 €	66.235,40 €	66.235,40 €				
	Teil: von HLS Sportbodenheizung	16.588,24 €	19.740,00 €	19.740,00 €				
<b>45</b>	<b>Maler- und Lackierarbeiten</b>	<b>43.321,93 €</b>	<b>51.553,10 €</b>	<b>51.553,10 €</b>	<b>64.183,61 €</b>	<b>53.512,04 €</b>		<b>1.958,94 €</b>
	Auftrag vom 24.10.2023						51.365,28 €	
	Summe der freigegebenen Nachträge (Stand 22.02.2024)						2.146,76 €	
	<b>Ausstattung</b>							
<b>50</b>	<b>Tischlerarbeiten - Handläufe, Umkleidebänke</b>			<b>26.664,03 €</b>	<b>33.196,71 €</b>	<b>15.389,22 €</b>		<b>-11.274,81 €</b>
	Teil AKS - KoBe _ KG 300	27.868,93 €	33.164,03 €	33.164,03 €				
	Teil: an VE36 Tischlerarbeiten - Holzhandlauf	-2.941,18 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €				
	Teil: an VE14 Stahlbau-, Schlosserarbeiten - Stahlhandlauf	-2.521,01 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €				
<b>51</b>	<b>Tischlerarbeiten - Sanitärrennwände</b>	<b>5.650,50 €</b>	<b>6.724,10 €</b>	<b>6.724,10 €</b>	<b>8.371,50 €</b>	<b>11.768,31 €</b>		<b>5.044,22 €</b>

<b>52</b>	<b>Bühnenvorhänge</b>			<b>22.966,50 €</b>	<b>22.966,50 €</b>		
	Teil AKS - KoBe _ KG 300	10.350,00 €	12.316,50 €	12.316,50 €			
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (Stand 25.04.2024 )			10.650,00 €			
<b>53</b>	<b>Sportgeräte</b>			<b>38.500,00 €</b>	<b>38.500,00 €</b>	<b>37.221,14 €</b>	<b>-1.278,86 €</b>
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (Stand 12.05.2023)			38.500,00 €			
<b>54</b>	<b>Bühnentechnik Traversenkonstruktion</b>			<b>22.000,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>		
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (Stand 25.04.2024 )			22.000,00 €			
<b>55</b>	<b>Garderobe Foyer</b>			<b>5.694,15 €</b>	<b>7.089,22 €</b>	<b>5.926,20 €</b>	<b>232,05 €</b>
	Teil: von VE83 Möblierung für Garderobe	4.785,00 €	5.694,15 €	5.694,15 €			
<b>56</b>	<b>Bühnentechnik Einbauten</b>			<b>23.800,00 €</b>	<b>23.800,00 €</b>		
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (Stand 25.04.2024 )			23.800,00 €			
	<b>Ausstattung HLS / Elektro- Fördertechnik</b>						
60	Kosten zu KG 300		116.390,00 €				
	Teil: an Abbruch HLS	-16.806,72 €	-20.000,00 €				
	Teil: an Abbruch Elektro	-10.084,03 €	-12.000,00 €				
	Teil: an Rohbau Grundleitung / allg. HLS	-45.924,37 €	-54.650,00 €				
	Teil: an Rohbau Betoneinleger Fundamentmutterterder	-8.403,36 €	-10.000,00 €				
	Teil: an Sporthallenausbau Sportbodenheizung	-16.588,24 €	-19.740,00 €				
<b>61</b>	<b>Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</b>		<b>171.353,00 €</b>	<b>171.353,00 €</b>	<b>182.766,78 €</b>	<b>338.632,81 €</b>	<b>167.279,81 €</b>
<b>62</b>	<b>Wärmeversorgungsanlagen</b>		<b>199.070,00 €</b>	<b>199.070,00 €</b>	<b>295.630,76 €</b>	<b>353.805,31 €</b>	<b>154.735,31 €</b>
<b>63</b>	<b>Raumlufttechnische Anlagen</b>		<b>135.981,00 €</b>	<b>135.981,00 €</b>	<b>187.496,04 €</b>	<b>196.713,91 €</b>	<b>60.732,91 €</b>
	Auftrag vom 15.03.2023 (Angabe Bauherr)					207.219,83 €	
	Summe der freigegebenen Nachträge (Stand 05.05.2023 - Angabe Bauherr)					-10.505,92 €	
<b>64</b>	<b>Stark- und Schwachstromanlagen</b>			<b>323.075,05 €</b>	<b>335.701,90 €</b>	<b>468.735,75 €</b>	<b>145.660,70 €</b>
	Teil PGP - KoBe _ KG 400		<b>307.931,00 €</b>	307.931,00 €			
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (Stand 14.02.2023)			15.144,05 €			
<b>65</b>	<b>Beschallungsanlagen</b>			<b>42.570,37 €</b>	<b>42.570,37 €</b>	<b>42.570,37 €</b>	<b>0,00 €</b>
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (gemäß GR-Beschluss vom 19.02.2024)			42.570,37 €			
<b>66</b>	<b>Förderanlagen</b>		<b>49.700,00 €</b>	<b>49.700,00 €</b>	<b>52.700,16 €</b>	<b>47.805,28 €</b>	<b>-1.894,72 €</b>
<b>68</b>	<b>Gebäudeautomation</b>		<b>59.940,00 €</b>	<b>59.940,00 €</b>	<b>74.625,30 €</b>	<b>74.765,59 €</b>	<b>14.825,59 €</b>
	<b>Ausstattung Küche</b>						
<b>70</b>	<b>Ausstattung Küche</b>	<b>86.555,00 €</b>	<b>103.000,45 €</b>	<b>103.000,45 €</b>	<b>128.235,56 €</b>	<b>133.052,13 €</b>	<b>30.051,68 €</b>
	Ausstattung Küche					118.335,98 €	
	Kühlzelle					14.716,15 €	
	<b>Außenanlagen</b>						
<b>75</b>	<b>Freianlagen - GaLaBau, Grundleitungen, Wärmeleitungen (Erdbau und Leerrohre)</b>	<b>224.107,40 €</b>	<b>266.687,81 €</b>	<b>258.595,81 €</b>	<b>321.951,78 €</b>	<b>229.161,68 €</b>	<b>-29.434,13 €</b>
	Teil: an Abbruch Landschaftsarchitekt	-6.800,00 €	-8.092,00 €				
	<b>Sonstiges</b>						
80	Baureinigungsarbeiten	11.900,00 €	14.161,00 €	14.161,00 €		17.630,45 €	
81	Beschilderungen   Leitsysteme	12.835,00 €	15.273,65 €	15.273,65 €		19.015,69 €	
82	Schliessanlage	15.784,10 €	18.783,08 €	18.783,08 €		23.384,93 €	
83	Möblierung	4.785,00 €	5.694,15 €	5.694,15 €		7.089,22 €	
	Teil: an VE55 Garderobe Foyer	-4.785,00 €	-5.694,15 €	-5.694,15 €		-7.089,22 €	
	Teil: von KG600 Bauherr	60.504,20 €	72.000,00 €	72.000,00 €		89.640,00 €	
						<b>56.638,86 €</b>	<b>-15.361,14 €</b>

84	Baustellenkamera	4.752,00 €	5.654,88 €	5.654,88 €	7.040,33 €		
<b>85</b>	<b>Betonwerksteinarbeiten, Steinmetz</b>			<b>2.788,00 €</b>	<b>2.788,00 €</b>	<b>2.787,58 €</b>	<b>-0,42 €</b>
	Teil AKS - KoBe _ KG 300	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Summe der freigegebenen Mehrkosten (Stand 15.12.2023)			2.788,00 €			
	<b>Kontrollsumme</b>	<b>3.260.382 €</b>	<b>4.947.219,71 €</b>	<b>5.190.884,76 €</b>	<b>5.982.010,58 €</b>		<b>674.634,27 €</b>
	Kontrollsumme KoBe (KG 200-600) 21.06.14		4.942.219,68 €				
	<b>Kontrollsumme Stand: KoBe brutto + Differenz Budget ausgeg.</b>		<b>5.621.853,98 €</b>				
	<b>Kontrollsumme Stand: Budget ausgeschrieben + Differenz Budget ausgeg.</b>			<b>5.865.519,03</b>			

\* Baupreissteigerung gemäß MZI\_co\_Baupreissteigerung\_220704.pdf , Stand: 04.07.2022